

Отчет об итогах реализации инициативных проектов органами местного самоуправления в Республики Коми в 2025 году

Место реализации проекта		Наименование проекта	Финансирование (тыс. руб.)								% фактически выполненных работ	Дата начала реализации проекта	Дата окончания реализации проекта
МР/ГО/МО (для МР указать ГП/СП)	населенный пункт		ВСЕГО		РБ		МБ		ИНИЦ. платежи				
			план	факт на 01.01.2026	план	факт на 01.01.2026	план	факт на 01.01.2026	план	факт на 01.01.2026			
Муниципальный округ "Усинск" Республики Коми	д. Захарвань	Обустройство уличного освещения по ул. Лесной в д. Захарвань	1 500,000	1 500,000	1 000,000	1 000,000	454,100	454,100	45,900	45,900	100%	20.08.2025	30.08.2025
Муниципальный округ "Усинск" Республики Коми	д. Новикбож	Благоустройство памятника воинам-оленеводам Великой Отечественной войны	1 224,667	1 224,667	1 000,000	1 000,000	201,767	201,767	22,900	22,900	100%	04.04.2025	31.07.2025